

№	Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний санхүүжилтийн эх үүсвэр, нэр, төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	Төрөл (бараа, ажил, зөвлөх үйлчилгээ, зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ)	Төсөвт өртөг (мян.төг)	Тухайн онд санхүүжих дүн (мян.төг)	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам, арга	Тендер зарласан огноо	Тендер нээсэн огноо	Амжилттай болсон эсэх	Тайлбар, тодруулга
	ТЗБАХ-ний хүрээнд хийгдэх ажил.								
1	К-6 зуухны, повротны экраны хийцийг өөрчлөх, галын хотлыг тавцант галын хотолд шилжүүлэх.	ажил	148,086.73	148,086.73	НТШ	2023.06.03	2023.07.03	Үнэлгээ хийгдэж байгаа	
2	Даралтат савны техникийн магадлал баталгаажуулалтад бэлтгэх үйл ажиллагааны бүрэн арга хэмжээг гүйцэтгэх	ажил	20,000.00	20,000.00	ШХА				Гэрээ хийгдэж байгаа
3	Санхүүгийн программ шинээр суурилуулах.	ажил	13,200.00	13,200.00	ШХА			гэрээ байгуулсан	Хийгдэж дууссан
4	Борлуулалтын программ шинээр суурилуулах.	ажил	11,800.00	11,800.00	ШХА			гэрээ байгуулсан	Хийгдэж дууссан
5	"Гобой-5" хэт авианы тоолуур суурилуулах.(Сүлжээний нэмэлт усны тоолуур)	ажил	12,000.0	12,000.00	ШХА			гэрээ байгуулсан	Хийгдэж дууссан
	Хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажил								
1	Компьютерын процессор, 3 үйлдэлт принтер шинэчлэх, 32 сувагтай дүрс бичигч авах, тусгай программ хангамж бүхий, ажиллагсдын цахим үнэмлэх	бараа	19,965.00	19,965.00	ШХА			гэрээ байгуулсан	Хийгдэж дууссан
2	Able систем - Хүний нөөцийн багц	ажил	5,600.00	5,600.00	ШХА			гэрээ байгуулсан	Хийгдэж дууссан

3	ХВО-д давс хутгагч, ф60х5 труба ф219х8 труба отвод-219. (Нэмэлт халах гадаргуугийн труба)	бараа	15,500.00	15,500.00	ШХА			гэрээ байгуулсан	Хийгдэж дууссан
4	L=800(Туузан дамжуулгын ремень)	бараа	20,000.00	20,000.00	ШХА			гэрээ байгуулсан	Хийгдэж дууссан
5	Хаалт арматур.(Ду-300 Ру-16-1ш, Ду-100 Ру-16-4ш, Ду-100-үл буцаах клапан-4ш, Ду-150 Ру-16 -3ш, Ду-150 Ру-64 -2ш, ДУ-200 РУ-25-2ш, ф200 бөмбөлгөн хаалт -2ш)	бараа	39,400.00	39,400.00	ХА	2023.03.27	2023.04.05	амжилтгүй	СЯ-нд гомдол гарсан
6	Д-320-70 насос (ГЗУ-2-ыг шинэчлэх.), ПМЗ-600-к-Loybe марк -ны сэлбэг	бараа	77,000.00	77,000.00	НТШ	2023.03.01	2023.04.03	гэрээ байгуулсан	
7	ДН-17 МЭО./Зуухны угаа сорогчид/, ШСУ нэмэлт усны зарцуулалтын тоолуур /Ф150/, ХХУ-ны агшин зуурын халаагч /Хими/, ХУБХ-ийн фильтрийн электрон толгой	бараа	27,200.00	27,200.00	ХА	2023.06.19	2023.06.27	Үнэлгээ хийгдэж байгаа	
8	Насосны давтамж хувьсгуур тавих 75квт, Сүлжээний насос авах /75кВт 360м3/, Температурын автомат хаалт, Гоном насос,Ф65мм-ийн гаргалттай, 20м урт шланкын хамт	бараа	72,000.00	72,000.00	НТШ	2023.03.27		гэрээ байгуулсан	
9	БНДС ТӨХК вэбсайтыг шинээр хийлгэх	ажил	5,000.00	5,000.00	ШХА			гэрээ байгуулсан	
10	ХМТ604 дагалдах хэрэгсэл. (Зуухнуудын даралтын хамгаалат суурилуулах)	бараа	5,400.00	5,400.00	ШХА			гэрээ байгуулсан	Хийгдэж дууссан

11	160кВт 1000 об/мин, (Утаа сорогч хөдөлгүүр. Аваарийн нөөц), 15квт, 1000 об/мин. (Түлш дамжлага конвейер 2а.), 6кВ, хөнгөнцагаан 3*120 мм*2 кабель. (ГЗУ трансформаторын тэжээлд)	бараа	42,725.00	42,725.00	ХА	2023.03.01	2023.04.05	гэрээ байгуулсан	
12	Хүн тээврийн автобусны сэлбэг . (Ажиллагсдын үйлчилгээнд), Краны сунадаг зам (2 тн 3-н хэсэг), "Приус-30" автомашины бинзен мотор. (13-32 БРА)	бараа	15,950.00	15,950.00	ШХА				
	Их засварын хүрээнд хийгдэх ажлууд								
1	К-6 зууханд үнсний бункер шинээр монтажлах.	бараа	13,000.00	13,000.00	ШХА			гэрээ байгуулсан	хийгдэж дууссан
2	2 зуухнуудын ДН-17 утаа сорогчийн улитка шинээр солих.Лист 4мм.(Лист 4мм.)	бараа	16,000.00	16,000.00	ШХА			гэрээ байгуулсан	хийгдэж дууссан
3	К-/ утаа сорогч хөдөлгүүрт давтамж хувьсгуур суурилуулах /Иневертер АBB, 160квт/	бараа	25,500.00	25,500.00	ХА	2023.03.27	2023.04.05	гэрээ байгуулсан	
4	УТ-1-ээс УТ-5 хүртэл ф500, ф700мм-ийн шугамын дулаалга сэргээх	ажил	230,000.00	230,000.00	НТШ	2023.06.21	2023.07.24	тендер зарласан	2023.07.24-нд тендер нээгдэнэ
5	Декийн бак шинэчлэх	бараа	7,136.15	7,136.15	ШХА			гэрээ байгуулсан	хийгдэж дууссан