

“БАГАНУУРЫН ДУЛААНЫ СТАНЦ” ТӨХК

2024 ОНЫ БАГАНУУР ДУЛААНЫ СТАНЦ-ТӨХК
БАРАА АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ
АЖИЛЛАГААНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН

ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

- ✖ “Багануурын Дулааны станц “ТӨХК нь 2024 онд өөрийн хөрөнгөөр техник зохион байгуулалтын арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалт, их засварын урсгал засварын хүрээнд нийт 2,150,602,218.69 (Хоёр тэр бум нэг зуун тавин сая зургаан зуун хоёр мянга хоёр зуун арван найм) төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 44 бараа, ажил, үйлчилгээ хийхээр төлөвлөсөн ба 2024-12-31-ны байдлаар нийт 2,015,980,368.69 /хоёр тэр бум арван таван сая есөн зуун наян мянга гурван зуун жаран найм/ төгрөгийн 42-н бараа, ажил, үйлчилгээг “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн дагуу хийж гүйцэтгээд байна. 2024-12-31-ны байдлаар төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй худалдан авалт гараагүй.
- ✖ 2024 онд хөрөнгө оруулалтын 15 , их засварын 4, техник зохион байгуулалтын арга хэмжээний 3, зардалд тооцсон худалдан авалтын 22, нийт 44 төрлийн бараа, ажил, үйлчилгээг 2,150,602,218.69 (Хоёр тэр бум нэг зуун тавин сая зургаан зуун хоёр мянга хоёр зуун арван найм) төгрөгт багтааж хийхээр төлөвлөсөн.
- ✖ 2024 оны жилийн эцсийн байдлаар дотоодын бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдээс 64,325,500.00 төгрөгийн бараа материалыг “ МТОТ” ХХК- аас худалдан авсан.

ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

- ✖ Их засвар, хөрөнгө оруулалт ТЗБАХ-ны хүрээний энэ жилийн ажлуудын худалдан авалтыг зохион байгуулахдаа “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн хүрээнд ажиллаж байна. Худалдан авах ажиллагаатай холбоотой 1 гомдол гарсан.
- ✖ 2024 оны ИЗ, ХО, ТЗБАХ Зардал тооцсон худалдан авалтын хүрээнд “нээлттэй тендер”-т хамрагдах том хэмжээний бараа, ажил үйлчилгээ - 1, “харьцуулсан тендер” – 17, “шууд худалдан авалт” – 4 байна.
- ✖ Жилийн эцсийн байдлаар цахим системээр 2,015,980,368.69 /хоёр тэр бум арван таван сая есөн зуун наян мянга гурван зуун жаран найм/ төгрөгийн тендер зарласан байна. Энэ нь нийт худалдан авалтын үнийн дүнгийн 93.7 % байна.
- ✖ Тендер шалгаруулалтын үнэлгээг тендер шалгаруулалтын хүчинтэй хугацаанд хийж дуусгасан болно. 2024 оны 12 сарын 31-ны байдлаар худалдан авах ажиллагаа 95,45%-ийн гүйцэтгэлтэй байна.


-
- ✖ 2024 оны Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар үйлдвэрийн албаны дарга ахалсан алба, Хэлтэсийн дарга, инженерүүд, дотоод аудит, Эдийн засагч, нягтлан, нярав нараас бүрдсэн комисс томилогдон худалдан авах ажиллагаанд хяналт тавин ажиллаж байна.

2024 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БАЙДЛААР БАГАНУУРЫН ДУЛААНЫ СТАНЦ
ТӨХК-ИЙ ДОТООДЫН ҮЙЛДВЭРЭЭС БАРАА ХУДАЛДАН АВСАН ТАЙЛАН


[illegible]

ХУДАЛДАН АВАЛТ /худалдан авалтын тоогоор/

■ Нээлттэй ■ Харьцуулалтын арга ■ Шууд худалдан авалт



ХУДАЛДАН АВАЛТ /ҮНИЙН ДҮНГЭЭР/



ТЕХНИК ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭ

№	Хийгдэх ажил	Гүйцэтгэл	Хувь
1	Ерөнхий магистрал Ф700х8мм-ийн шугамын ашиглалт, аваарын үеийн маневрыг сайжруурах. (УТ-5-д ф700мм-ийн шугаманд таслах хаалт тавих /Ду 700,ру25/)	Хийгдсэн	100%
2	Үйлдвэрлэсэн болон түгээсэн ДЭХ-ний балансыг бодит байдалд хийж байх ажлыг эхлүүлэх. /Салбаруудыг тоолууржуулах/	Хийгдсэн	100%
3	"БНДС" ТӨХК-ийн Эх үүсвэр, дулаан хангамжийн системд Эрчим хүчний бүрэн хэмжээний аудит гүйцэтгэх	Хийгдсэн	100%
	Биелэлтийн дундаж хувь	100 %	

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

№	Хийгдэх ажил	Гүйцэтгэл	Хувь
1	Хими хэсэгт Филтрийн толгой /FLEECK-2900 маягийн фильтр/, ЦТП-1 тоолуур /мултикал 603/, Манометр	Хийгдсэн	100
2	Ион солилцооны материал	Хийгдсэн	100
3	Давсны насос, СЭН-6 насос шинэчлэх /Д-320-70/, ГЗУ-н насос /К-80-100/	Хийгдсэн	100
4	ДН-17-ийн ажлын дугуй /материал/, Нэмэлт халах гадаргуугийн труба /ф60х5 труба/	Хийгдсэн	100
5	К-6 зуухны ДВ-ын картер, гол бүхий ротор шинээр угсрах ажлын материал /ВДН-17/	Хийгдсэн	100
6	Туузан дамжуулгын ремень-800	Хийгдсэн	100
7	Шуурхай ажиллагааны машин	Хийгдсэн	100
8	Авто машины мотор /PRIUS-30/	Хийгдсэн	100
9	Зуухны утаа сорогч (хөдөлгүүр 160кВт 1000 об/мин), Зуухны цахилгаан редуктор (хөдөлгүүр 4кВт 1500 об/мин)	Хийгдсэн	100
10	Сүлжээний насос авах /75кВт 360м3, давтамж хувьсгуур бүхий/, Ду-150 Ру-16 /Угаах хаалт/, Ду-300 Ру-16 /ГЗУ-н түүхий усны өгөх хаалт/, Ду-200 Ру-25 /К-8 зуухны орох хаалт/, ДДТ-2-н гаргалгааны хаалт солих (ДУ-200 РУ-25 хаалт), ЦТП-8 ийн таслах Ду-200 РУ-25 хаалт	Хийгдсэн	100
11	Суурин компьютер i5, Принтер /3 үйлдэлт/, Архивын сканнер, Төвийн шугамтай холбодог ус шүүгч, Дуу хураагуур, спикерийн хамт, Диспетчер инженерийн өрөөнд дуу, дүрс бичлэгийн камер суурилуулах, компьютер /СЭН удирдлагын хүчдэл баригчтай/	Хийгдсэн	100
12	Ажиллагсдын ажлын үнэмлэх	Хийгдсэн	100
13	Ажлын байрны тохижилтын материал	Хийгдсэн	100
14	Үйлдвэрийн зориулалт бүхий угаалгын машин	Хийгдсэн	100
15	Даацын тэрэг	Хийгдсэн	100
	Биелэлтийн дундаж хувь	100 %	

ИХ ЗАСВАР

№	Хийгдэх ажил	Гүйцэтгэл	Хувь
1	Химийн, Na-ийн анхан шатний 3 фильтр, тэдгээрийн шугам хоолой,хаалт арматурыг сэргээн засварлах материал	Хийгдсэн	100
2	К-3 зуухны фестон, конвективны халах гадаргуу солих ажил	Хийгдсэн	100
3	К-6 салихлуур хөдөлгүүрт давтамж хувьсгуур суурилуулах материал /Иневертер АВВ, 160 кВт/	Хийгдсэн	100
4	Ялтсан бойлер худалдан авах 7500квт (219-н амтай)	Хийгдсэн	100
	Биелэлтийн дундаж хувь	100 %	

БИЕЛЭЛТ

№	Нэр төрөл	Биелэлтийн хувь
1	Техник зохион байгуулалтын арга хэмжээ	100 %
2	Хөрөнгө оруулалт	100 %
3	Их засвар	100 %
4	Зардалд шингэсэн худалдан авалт	91 %
Биелэлтийн дундаж хувь		97.75 %